

## 2024年2月出厂及管网测压点压力公告

水厂	出厂平均压力值 (Mpa)	出厂压力合格率 (%)	管网测压点	管网平均压力值 (Mpa)	管网压力合格率 (%)
健康路水厂	0.343	100	鸠江区政府	0.258	100
杨家门水厂	0.326	100	经济开发区	0.257	100
利民路水厂	0.324	100	中央城	0.305	100
三山水厂	0.302	100	沐春园	0.293	99.60
/	/	/	华衍水务	0.256	100
/	/	/	步行街	0.288	100
/	/	/	南翔车都	0.236	100
/	/	/	工程大学	0.244	100
/	/	/	繁北工业园	0.294	100
/	/	/	鹏飞小区	0.246	100

按照相关国家、行业等标准规范规定，管网末梢压力不应低于0.14Mpa。